

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo, na akci: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

kód akce: A1376 a PP

č. ORS/To/235/2020 + D1

Smluvní strany:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:



Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:



vedoucí oddělení realizace staveb

technický pracovník oddělení realizace staveb



technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO
DIČ

445 66 565
CZ44566565

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 2021

Číslo účtu:



Zastoupena:

~~Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem, na základě plné moci~~
Radimem Šerdušou, ředitelem

Ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“ (dále

jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 3. 8. 2020, pod č. Objednatele ORS/To/235/2020 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění díla, přičemž je Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl, v době zahájení zadávacího řízení, předvídat.

Během provádění prací na části díla SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p., bylo nezbytné pro řádné provedení díla provést nepředpokládané změny postupu prací spočívající především v provedení prací, které původní výkaz výměr neobsahoval (pozemní komunikace, doplňující práce na komunikaci, zámečnické konstrukce), ve zvýšení původních výměr některých skupin stavebních dílů (úpravy vnějších povrchů, staveništní přesun hmot, zdravotníka – vnitřní kanalizace, elektroinstalace – silnoproud, klempířské konstrukce) a současně i ve snížení původních výměr jiných skupin stavebních dílů (zemní práce, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, vzduchotechnika, zámečnické konstrukce). Tyto změny nemění celkovou povahu díla.

Výše uvedené změny mají přímý vliv na celkové zvýšení ceny díla uvedené v čl. VI. Smlouvy a na nutnost úpravy původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu). V souladu s touto skutečností byl zpracován a Smluvními stranami potvrzen Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a položkový rozpočet změn stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že se ruší stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z původního nabídkového rozpočtu Zhotovitele a položkového rozpočtu změn stavby a činí celkem:

Cena díla po změně bez DPH: **4 679 068,78 Kč**

Z toho:

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy

střediska Kohinoor PKÚ s. p.“

4 106 717,72 Kč

SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

572 351,06 Kč

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je popsána v Příloze č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1 této Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.


III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1: Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/01 ze dne 20. 10. 2020, bez příloh
 - Příloha č. 2: Položkový rozpočet změn stavby ze dne 20. 10. 2020
 - Příloha č. 3: Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht

V Chlumci dne **03. 11. 2020**


V Litvínově dne **6. 11. 2020**



Ing. Walter Fiedler

ředitel podniku

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)




Zdeněk Weisnicht

ředitel

Y S S E N – spol. s r.o.
(Zhotovitel)

Vladimír Jercluka
jednatel



Příloha č. 1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. ORS/To/235/2020 + D1**

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“**

Kód akce: A1376 a PP

Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/01 ze dne 20. 10. 2020,
bez příloh

Protokol změny stavby	č.: A1376 a PP/2020/01
Zhotovitel: YSEN spol. s r. o. Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov IČO: 44566565 DIČ: CZ44566565	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“	Datum změny: 20. října 2020
Projektová dokumentace: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ únoru 2019 zpracovaná společností DRAKISA s. r. o. se sídlem Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČO: 22802258. A PD „Vlhkostní sanace administrativní budovy“ zpracoval v lednu 2020 Ing. Daniel Šimmer se sídlem Lounice 17, 436 01 Litvínov, IČO: 73760820.	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/235/2020 č. zhotovitele:

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nepředpokládaná změna prací:

Důvodem dodatku jsou nové práce a změna výměr projektovaných prací, které vyvstaly během provádění prací, a to u SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.. Tyto práce mají faktický vliv na změnu ceny díla dle platné SoD.

Ke změnám množství měrných jednotek, případně nových činností a prací došlo u těchto skupin stavebních děl:

Zemní práce, úpravy povrchů – nebudou provedeny v celém projektovaném rozsahu, neboť po odkrytí části zeminy byly nalezeny podzemní konstrukce znemožňující provedení původního rozsahu prací a tuto skutečnost nemohl projektant předpokládat. Z téhož důvodu dochází ke změně počtu měrných jednotek u montáže kontaktního zateplení a úprav povrchů.

Komunikace podzemní a doplňující práce na komunikaci – zde dochází k provedení nového chodníku v jižní části budovy, který nemohl být v akci A1373 zhotoven.

Zdravotechnika, kanalizace – východní část budovy, zde plánujeme v souvislosti s provedením nových svodů i osazení nových lapačů střešních splavenin, které neobsahovala PD.

Vzduchotechnika – z důvodů provozních nebudou osazeny zpět tři klimatizační jednotky.

Elektroinstalace – silnoproud – v této kapitole nebudou demontovány a zpětně osazeny výložníky veřejného osvětlení, kde tyto práce jsou součástí jiné akce (A1371+A1379). Víceprací v této skupině stavebních děl je nutná montáž dalších svodů hromosvodné soustavy.

Konstrukce klempířské – zde je nutné oproti PD vyměnit stávající svody za nové z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu.

Konstrukce zámečnické – u těchto konstrukcí (okenních a dveřních mříží) dochází ke snížení

množství počtu měrných jednotek. Oproti PD bude osazen nový venkovní žebřík pro potřeby údržby části střechy objektu správní budovy.

Výše uvedené má faktický vliv na navýšení stávajícího hodnoty díla dle SoD.

Hodnota změny:

Méněpráce v celkové výši - 261 335,05	Hodnota změny
Vícepráce v celkové výši 267 923,83	5,59 %
Navýšení ceny díla 6 588,78	5,73 %
	11,32 %

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1376 a PP/2020/01 ze dne 20. 10. 2020 zpracován Dodatek č. 1.

Rekapitulace finančních dopadů změn:

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo (SO 01+SO 02) 4.672.480,00 Kč
z toho:

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska
Kohinoor PKÚ s. p.“ 4.100.128,94 Kč
SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“ 572.351,06 Kč

Hodnota závazku po změně (SO 01+SO 02) 4.679.068,78 Kč
z toho

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska
Kohinoor PKÚ s. p.“ 4.106.717,72 Kč
SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“ 572.351,06 Kč
Změny celkem 6.588,78 Kč

Uvedené hodnoty jsou bez DPH

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr k SO 01 z 19. 05. 2020 (původní)
2. Oceněný soupis prací k SO 01 s výkazem výměr ze dne 20. 10. 2020

Za zhotovitele:	Zdeněk Weisnicht ředitel YSSSEN – spol. s r. o.	
Za projektanta:	Ing. Pavel Koníř projektant DRAKISA spol. s r.o..	
Za objednatele:	Ing. Walter Fiedler ředitel PKÚ s. p.	

Příloha č. 2

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. ORS/To/235/2020 + D1**

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“**

Kód akce: A1376 a PP

Položkový rozpočet změn stavby ze dne 20. 10. 2020

Položkový rozpočet změn stavby

Stavba:	A1376	SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.	
Objekt:	SO01	Zateplení objektu - Více a méněpráce	
Rozpočet:	1	Více a méněpráce	
Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 40339 Chlumec-Hrbovice		IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Zhotovitel:	YSSEN spol.s r.o. Dolní Litvínov 5 43601 Litvínov		IČO: 44566565 DIČ: CZ44566565
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV		32 047,52	32 047,52
PSV		-25 458,74	-25 458,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 588,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 588,78 CZK
Cena celkem bez DPH			
6 588,78 CZK			
v <u>Litvínově</u> dne <u>20.10.2020</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-7 689,36
5	Komunikace pozemní	HSV			19 530,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-3 567,76
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 558,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 040,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 176,44
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			11 324,59
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			3 439,27
751	Vzduchotechnika	PSV			-30 000,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 358,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-22 581,40
Cena celkem					6 588,78

Položkový rozpočet

S:	A1376	SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor P
O:	SO01	Zateplení objektu - Více a méněpráce
R:	1	Více a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	-7 689,36
---------------	--------------------	------------------

1	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	-4,83000	750,00	-3 622,50
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

(-6,5-5)*0,6*0,7

-4,83000

2	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-4,83000	100,00	-483,00
---	-----------	--	----	----------	--------	---------

3	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-4,83000	70,00	-338,10
---	-----------	--	----	----------	-------	---------

4	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,83000	70,00	-338,10
---	-----------	--	----	----------	-------	---------

5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-4,83000	150,00	-724,50
---	-----------	---	----	----------	--------	---------

6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-8,69400	140,00	-1 217,16
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------

-4,83*1,8 "Přepočtené koeficientem množství : -4,83*1,8

-8,69400

7	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,83000	200,00	-966,00
---	-----------	--	----	----------	--------	---------

Díl: 5	Komunikace pozemní	19 530,00
---------------	---------------------------	------------------

114	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	31,00000	131,00	4 061,00
-----	-----------	--	----	----------	--------	----------

115	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	31,00000	279,00	8 649,00
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------

116	M59245016	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	31,00000	220,00	6 820,00
-----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 567,76
---------------	---	------------------

11	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,, tlo	m2	-4,60000	490,00	-2 254,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

-6,5*0,4-5*0,4

-4,60000

14	R0076443.1	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 110mm	m2	-4,69200	280,00	-1 313,76
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

4,6*1,02

4,69200

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	13 558,20
----------------	------------------------------	------------------

117	622211041U00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	10,00000	651,00	6 510,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

118	28376449.	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm	m2	10,20000	691,00	7 048,20
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	9 040,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

119	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	40,00000	226,00	9 040,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 176,44						
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,76437	100,00	1 176,44
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 324,59						
55	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,00000	2 600,00	10 400,00
56	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus	4,00000	146,00	584,00
57	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	4,00000	83,40	333,60
58	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00600	679,00	4,07
59	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00600	487,00	2,92
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 439,27						
60	74131R005	Demontáž veřejného osvětlení a zpětné osazení vč. vedení pod KZS v "husím krku"	kus	-5,00000	5 900,00	-29 500,00
61	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	44,00000	180,00	7 920,00
Další hromosvod : (3*12)+8				44,00000		
65	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	m	44,00000	91,00	4 004,00
67	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,00000	315,00	1 260,00
72	741430002	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	4,00000	343,00	1 372,00
74	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,00000	2 960,00	11 840,00
75	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-36,61000	0,73	-26,73
73	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	4,00000	331,00	1 324,00
62	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	44,00000	48,40	2 129,60
63	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm	kus	44,00000	15,10	664,40
68	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	4,00000	206,00	824,00
66	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	44,00000	37,00	1 628,00
Díl: 751 Vzduchotechnika -30 000,00						
80	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	-3,00000	10 000,00	-30 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 12 358,80						
90	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	26,40000	32,00	844,80
26,4				26,40000		
121	764508131	Montáž kruhového svodu cena dle URS 20/I	m	48,00000	130,00	6 240,00
99	764548323R07	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru,	m	9,00000	586,00	5 274,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -22 581,40						
103	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	-4,77900	308,00	-1 471,93
35,64-40,419				-4,77900		
108	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	-4,20000	196,00	-823,20
2,8*1,5 :						
-4,2				-4,20000		
122	767832102	Montáž venkovních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	4,30000	2 100,00	9 030,00
113	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-400,56380	1,81	-725,02
104	001R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-28,12700	3 950,00	-111 101,65
1,11*1,81*14 :						
-28,127				-28,12700		
105	002R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-8,83200	3 950,00	-34 886,40

1,6*1,84*3 :

-8,832

-8,83200

106	003R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-3,04000	3 950,00	-12 008,00
107	004R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-0,42000	3 950,00	-1 659,00
109	005R	Mříž Z3 dle výroby dokumentace - otvírává	m2	-4,20000	4 500,00	-18 900,00
104	006R1	Mříž Z1 1900mm/1340mm	m2	35,64400	3 950,00	140 793,80

14*1,9*1,34

35,64400

123	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	4,30000	4 220,00	18 146,00
110	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-12,00000	123,00	-1 476,00
111	R006	<i>konzole pro osazení VZT jednotky</i>	pár	-3,00000	2 500,00	-7 500,00

Příloha č. 3

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. ORS/To/235/2020 + D1**

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“**

Kód akce: A1376 a PP

Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht

YSSEN - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565

Č. účtu: [REDACTED], KB Most - exp. Litvínov

ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

YSSEN – spol. s r.o., se sídlem Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021. IČ: 44566565, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Serdula – jednatel společnosti

u d ě l u j e

SPECIÁLNÍ PLNOU MOC

dle článku 16 Společenské smlouvy obchodní společnosti YSSEN – spol. s r.o. řediteli společnosti p. Zdeňku Weisnichtovi, [REDACTED]

Pan Zdeněk Weisnicht jako ředitel společnosti YSSEN – spol. s r.o. je oprávněn na základě této plné moci jednat za společnost v těchto věcech:

- Uzavírat a podepisovat za společnost SoD s obchodními partnery YSSEN – spol. s r.o.
- Uzavírat a podepisovat za společnost subdodavatelské smlouvy, jakožto i smlouvy rámcové, o dodávkách zboží apod.
- Uzavírat a podepisovat za společnost smlouvy pracovní se zaměstnanci společnosti
- Vystupovat a jednat za společnost s médii a orgány státní správy i samosprávy
- Podepisovat za společnost nabídky v účasti ve veřejných soutěžích

V Litvínově dne 13.1.2016

YSSEN – spol. s r.o. Ing. Vladimír Serdula – jednatel

Tuto plnou moc přijímám. Zdeněk Weisnicht – ředitel

