

číslo registrační (Objednatel):

číslo registrační (Zhotovitel):

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021, pod č. Objednatele CHABA/KUČ/354/21 (dále jen „Smlouva“), v rámci zakázky s názvem Vybudování 3 záchytných parkovišť (PD) a kódem A845 + A846 (investiční zakázka č. PN200312001).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, náměstkyní ředitele o. z. pro ekonomiku a personalistiku, na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

František Kroupa, vedoucí odboru technických a revitalizačních činností

e-mail: [REDACTED]

Ing. Ivana Kučerová, vedoucí oddělení realizace staveb

e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:

Mgr. Kateřina Kolací, vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail: [REDACTED]

Mgr. Jakub David, technický pracovník oddělení veřejných zakázek

e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: **B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
Kollárova 1879/11, 415 01, Teplice
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 38564

IČO: 01782975, **DIČ:** CZ01782975, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. [REDACTED]

Zastoupená:

Ing. Jiřím Klementem – jednatelem společnosti

e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

Ing. Monika Balcarová

e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Kollárova 1879/11, 415 01, Teplice

I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

Zhotovitel požádal dne 16. 12. 2021 Objednatele o prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy z důvodu prodloužení ve výběrovém řízení a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Podle Zhotovitele mohly být práce na plnění předmětu Smlouvy po jejím podpisu zahájeny se značným zpožděním oproti termínu předpokládanému ve výzvě k podání nabídky v rámci výběrového řízení, v rámci přípravných prací je nutné dokončit jednání o majetkoprávním vypořádání k pozemkům, které nejsou majetkem Objednatele, a zahájení prací připadlo časově do nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Objednatel zkonstatoval, že průběh výběrového řízení byl neplánovaně prodloužen o 21 dnů, a dále v rozhodném období od 3. 12. do 14. 12. 2022 došlo ve dnech 4. 12. a 9. 12. k nadprůměrnému srážkovému úhrnu, který ve spojení s teplotami kolem 0 °C v daném období znemožnil provádění průzkumných prací. Kombinace teplot a srážkového úhrnu znemožnila provádění průzkumných prací vzhledem k nižší únosnosti zemin, které mají v daném území jílovitý a sprašový charakter. I když mají dané plochy již travní vegetační pokryv nebylo možné vzhledem k jejich sklonům a únosnosti provádět průzkumné práce bez zvýšených nákladů po dobu nejméně 14 dnů. Objednatel proto z důvodu neplánovaného prodloužení výběrového řízení a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek žádosti Zhotovitele částečně vyhověl.

Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy o celkem 35 dnů.

II. Změna Smlouvy


Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy: **nejpozději 22. 3. 2022**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodloužení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne - 2. 03. 2022



Ing. Petra Šilhánová
náměstkyně ředitele o. z.
pro ekonomiku a personalistiku,
na základě plné moci
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Teplicích dne 03 -03- 2022



Ing. Jiří Klement
jednatel
B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
(Zhotovitel)

