

číslo registrační (Objednatel):

číslo registrační (Zhotovitel):

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 12. 2021, pod č. Objednatele CHABA/KUČ/352/21 (dále jen „Smlouva“), v rámci zakázky s názvem Komunikace na plochách pro rekreační využití (PD) a kódem A693 (investiční zakázka č. PN200412001).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, náměstkyní ředitele o. z. pro ekonomiku a personalistiku, na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

[REDAKCE], vedoucí odboru technických a revitalizačních činností
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], vedoucí oddělení realizace staveb
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDAKCE], vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický pracovník oddělení veřejných zakázek
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel: **in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.**
Na Valích 899, 440 01 Louny
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 2275

IČO: 44569688, DIČ: CZ44569688, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená:

Ing. Pavlem Mrzenou – jednatelem společnosti
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Ing. Alenou Pavlíkovou – jednatelkou společnosti
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

[REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Na Valích 899, 440 01 Louny

I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

Zhotovitel požádal dne 14. 12. 2021 Objednatele o prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy z důvodu prodloužení ve výběrovém řízení a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Podle Zhotovitele mohly být práce na plnění předmětu Smlouvy po jejím podpisu zahájeny se značným zpožděním oproti termínu předpokládanému ve výzvě k podání nabídky v rámci výběrového řízení, v rámci přípravných prací je nutné dokončit jednání o majetkoprávním vypořádání k pozemkům, které nejsou majetkem Objednatele, a zahájení prací připadlo časově do nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Objednatel zkonstatoval, že průběh výběrového řízení byl neplánovaně prodloužen o 21 dnů, a dále v rozhodném období od 3. 12. do 14. 12. 2022 došlo ve dnech 4. 12. a 9. 12. k nadprůměrnému srážkovému úhrnu, který ve spojení s teplotami kolem 0 °C v daném období znemožnil provádění průzkumných prací. Kombinace teplot a srážkového úhrnu znemožnila provádění průzkumných prací vzhledem k nižší únosnosti zemin, které mají v daném území jílovitý a sprašový charakter. I když mají dané plochy již travní vegetační pokryv nebylo možné vzhledem k jejich sklonům a únosnosti provádět průzkumné práce bez zvýšených nákladů po dobu nejméně 14 dnů. Objednatel proto z důvodu neplánovaného prodloužení výběrového řízení a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek žádosti Zhotovitele částečně vyhověl.

Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy o celkem 35 dnů.

II. Změna Smlouvy


Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy: **nejpozději 22. 3. 2022**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodloužení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.


V Chlumci dne - 2. 03. 2022




①

Ing. Petra Šilhánová
náměstkyně ředitele o. z.
pro ekonomiku a personalistiku,
na základě plné moci
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Lounech dne 2.3.2022



Ing. Pavel Mrzena
jednatel
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
(Zhotovitel)



Ing. Alena Pavlíková
jednatelka
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
(Zhotovitel)