

číslo registrační (Objednatel): CHABA/KUČ/354/21/02

číslo registrační (Zhotovitel):

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021, pod č. Objednatele CHABA/KUČ/354/21, v rámci zakázky s názvem Vybudování 3 záchytných parkovišť (PD) a kódem A845 + A846 (zakázka č. PN200312001), ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 3. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: **B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
Kollárova 1879/11, 415 01, Teplice
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 38564

IČO: 01782975, DIČ: CZ01782975, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

Zastoupená:

Ing. Jiřím Klementem – jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Kollárova 1879/11, 415 01, Teplice

I.

Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

Zhotovitel požádal dne 17. 3. 2022 Objednatele o prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy z důvodu, že dne 21. 2. 2022 byl ze strany Objednatele vznesen dodatečný požadavek na rozšíření PD o zřízení 2 autobusových zastávek na označených pozemcích města Trmice, a dále z důvodu, že počínaje dnem 14. 1. 2022 Zhotovitel žádal Objednatele o poskytnutí podkladů k inženýrským sítím, které jsou v majetku Objednatele (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, rozvody NN, vypouštěcí objekt jezera), a tyto podklady byly Objednatelem poskytnuty až dne 4. 3. 2022. Do okamžiku předání vyžádaných podkladů nemohl Zhotovitel plnit své povinnosti vyplývající mu z uzavřené Smlouvy, na což Objednatele upozornil.

Objednatel zkonstatoval, že se ocitl v prodlení se splněním svého smluvního závazku poskytnout Zhotoviteli po uzavření Smlouvy součinnost - dokumentaci k výše uvedeným inženýrským sítím v majetku Objednatele, čímž došlo ke vzniku prodlení při plnění předmětu Smlouvy, které Zhotovitel nezavinil.

Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy do 6. 5. 2022.

II.

Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy: **nejpozději 6. 5. 2022**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Chlumci dne



Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Teplicích dne



Ing. Jiří Klement
jednatel
B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
(Zhotovitel)