

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 12. 2021 pod č. Objednatele ORS/KUČ/359/21 v rámci veřejné zakázky s názvem: „**Snížení energetické náročnosti administrativní budovy (PD)**“ a kódem akce A956+A957, nyní zakázka č. PN900720001 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

[REDAKCE] vedoucí oddělení realizace staveb
[REDAKCE]
[REDAKCE] technický pracovník oddělení realizace staveb
[REDAKCE]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

[REDAKCE] vedoucí oddělení veřejných zakázek
[REDAKCE]
[REDAKCE] technický pracovník oddělení veřejných zakázek
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel: in **PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.**
Na Valích 899, 440 01 Louny
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 2275

IČO: 445 69 688, **DIČ:** CZ44569688, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Pavlem Mrzenou, jednatelem společnosti
Ing. Alenou Pavlíkovou, jednatelkou společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] hlavní inženýr projektu
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

in **PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.**
Na Valích 899, 440 01 Louny

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření dodatku je vznik nepředvídatelné objektivní okolnosti, kterou nezpůsobil Zhotovitel a která znemožňuje Zhotoviteli splnit povinnost předložit Objednateli řádně a včas ke kontrole projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PD“) v souladu s článkem IX. odst. 1 Smlouvy.

Zhotovitel požádal Objednatele o uzavření dodatku ke Smlouvě a prodloužení termínu pro předložení PD ke kontrole stanoveného v článku III. odst. 1 Smlouvy, neboť Zhotovitel vyzval Objednatele dne 17. 1. 2022 k doložení platného Průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“), bez kterého nebylo možné zpracovávat PD a pokračovat v práci.

Objednatel aktualizovaným PENB, obsahujícím zamýšlené změny v provedení vnějších povrchů administrativní budovy stojící na pozemku p. č. 214/23 v k. ú. Hrbovice nedisponoval. Z tohoto důvodu aktualizovaný PENB předal Objednatel Zhotoviteli až dne 6. 4. 2022, po zajištění jeho aktualizace u oprávněného externího zpracovatele.

Objednatel má za to, že jsou splněny podmínky vyhrazené změny závazku, protože okolnost, která nastala, je nepředvídatelná objektivní v okamžiku uzavření Smlouvy a Zhotovitel ji nezavinil. Z uvedeného důvodu žádost Zhotovitele o uzavření dodatku Objednatel akceptoval.

II. Změna Smlouvy

Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 a 3 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Termín předložení PD ke kontrole dle čl. IX odst. 1 Smlouvy: **nejpozději 2. 6. 2022**,
3. Termín výkonu činnosti autorského dozoru: dle výzvy Objednatele, zahájení realizace dozorované stavby je předpokládáno v 1. polovině roku 2023.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti dodatku se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které obě smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto dodatku.


4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto dodatku, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Chlumci dne

V Lounech dne



Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)



Ing. Pavel Mrzena, jednatel společnosti
Ing. Alena Pavlíková, jednatelka společnosti
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
(Zhotovitel)

