

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na akci: „Cesta do Suché – I. etapa“

Kód akce: A701

č. ORS/Kre/078/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení realizace staveb

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

Ve věcech obchodních: [redacted] vedoucí oddělení veřejných zakázek

[redacted] technický pracovník oddělení veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

IČO 104 42 481 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s. pobočka Louny

DIČ CZ10442481

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.
zn. C19455

Zastoupena: Ing. Jiřím Bendou, Janem Egermayerem, Ing. Janou Svatopolskou,
jednateli společnosti

Ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel,

[redacted] ředitel ZDS,

[redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Cesta do Suché – I. etapa“, kód akce A701, uzavřené dne 30. 4. 2021 pod č. Objednatel ORS/Kre/078/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je dohoda Smluvních stran o snížení ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy mj. z důvodu využití části odtěženého materiálu na pozemcích Objednatele, čímž se poníží položka poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce dle skutečnosti (vážní listky).

Na základě doporučení zpracovatele projektové dokumentace v rámci autorského dozoru nebude aplikován infiltrační postřik na nezpevněný podklad v celé délce komunikace. Postřik se provede pouze na úseku starého a v rámci realizace předmětu Smlouvy odfrézovaného asfaltu v úsecích u parkoviště v Roudnících, u napojení IZS a na konci komunikace části C2. Proto tato položka bude ponížena dle skutečnosti.

Vzhledem k tomu, že pro realizaci předmětu Smlouvy nebylo potřebné demontovat dopravní značení zákazu vjezdu k jezeru, bude tato položka nulová, a v návaznosti na tuto skutečnost bude ponížena i položka pro následné opětovné osazení (montáž) této značky ze dvou kusů na jeden.

Neprovedené práce:

1.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu	1 783,72 tun
1.2	Postřik infiltrační P1 s posypem kam.	3 101,25 m ²
1.3	Odstranění dopravních značek se sloupkem	1 ks
1.4	Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5 m	1 ks

jsou popsány v Protokolu změny č. A701/01/2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Změna závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota méněprací činí celkem 4,28 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH 4 179 000,00 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH -178 935,68 Kč

Celková cena díla v Kč bez DPH 4 000 064,32 Kč

Sestavení ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy – oceněný soupis prací s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení a předání díla Objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelům a Zhotovitelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména


v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Z důvodu upřesnění zdrojů financování budou faktury, soupisy skutečně provedených prací a předávací protokoly obsahovat kód akce A701 a nově také kód A888.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1 – Protokol změny č. A701/01/2021

V Chlumci dne 01. 10. 2021


V Lounech dne 04. 10. 2021




Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)



Ing. Jiří Benda
jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
(Zhotovitel)



Jan Eggermayer
jednatel
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Cesta do Suché – I. etapa“

Kód akce: A701

č. ORS/Kre/078/2021 + D1

Protokol změny č. A701/01/2021

PROTOKOL ZMĚNY

Číslo PZ: A701/01/2021

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 ChlumecIČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Název akce:

Cesta do Suché - I. etapaDatum: **15. 9. 2021**Projektová
dokumentace:**B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
- A 701 - Cesta do Suché -
I. etapa

Smlouva o dílo:

ze dne 30. 4. 2021
č. objednatele ORS/Kre/078/2021

Z důvodu zjištěných aktuálních poměrů, potřeb objednatele a skutečností, je potřeba změnit, ponížít, výkaz výměr u některých položek.

Stavební
objekt:**SO 01 - cesta do Suché**Důvod změny dle
ZZVZ §222:**odst. 4 - de minimis**

Z důvodu potřeb objednatele využití části odtěženého materiálu na svých pozemcích je potřeba ponížít položku poplatků za uložení stavebního odpadu na skládce dle skutečnosti/vážních listků. Dále také bylo na kontrolním dni se zhotovitelem a autorským dozorem dohodnuto neaplikování infiltračního postřiku na nezpevněný podklad z důvodu technologického postupu provádění prací. Tudíž se postřik provedl pouze na úseku starého a v rámci akce odfrézovaného asfaltu v úsecích u parkoviště v Roudnících, u napojení IZS a na konci komunikace části C2. Proto tato položka bude ponížena dle skutečnosti. Dále vzhledem k tomu, že pro realizaci akce nebylo potřebné demontovat dopravní značení zákazu vjezdu k jezeru, bude tato položka nulová a v návaznosti bude ponížena i položka pro následné opětovné osazení (montáž) této značky ze dvou kusů na kus jeden.

Neprovedené práce:

1)

- | | |
|---|-------------------------|
| 1.1) Poplatek za uložení stavebního odpadu | 1 783,72 tun |
| 1.2) Postřik infiltrační P1 s posypem kam. | 3 101,25 m ² |
| 1.3) Odstranění dopravních značek se sloupkem | 1 ks |
| 1.4) Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5m | 1 ks |

Vyčíslení změny - neprovedené práce:

1)	
1.1) Poplatek za uložení stavebního odpadu	127 928,40,-
1.2) Postřík infiltrační Pl s posypem kam.	49 588,99,-
1.3) Odstranění dopravních značek se sloupkem	816,94,-
1.4) Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5m	601,35,-
Celkem	178 935,68,-

Původní cena dle smlouvy o dílo	4 179 000,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce (4,28%)	178 935,68 Kč bez DPH
Změna celkem	178 935,68 Kč bez DPH
Cena po provedení změny	4 000 064,32 Kč bez DPH

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet s vyčíslením změny
č. 2 - Zápis ze stavebního deníku

Za zhotovitele: Ing. Jan Egermayer

Za projektanta: Ing. Miloš Veselý

Za objednatele: Ing. Ivana Kučerová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

KSO:
Místo: jezero Miláda

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí s. p.

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

Projektant:
B-PROJEKTY teplice s. r. o.

IČ: 01782975
DIČ: CZ01782975

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 000 064,32
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	4 000 064,32	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 000 064,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Místo: jezero Milada

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice s. r.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel: o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 000 064,32	4 000 064,32	
1	Cesta do Suché	3 970 800,30	3 970 800,30	STA
1	Cesta do Suché	4 149 735,98	4 149 735,98	Soupis
A701/01/20	méněpráce	-178 935,68	-178 935,68	Soupis
21				
VON	Vedlejší a ostatní ...	29 264,02	29 264,02	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt:

1 - Cesta do Suché

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 149 735,98

HSV - Práce a dodávky HSV

4 149 735,98

1 - Zemní práce

962 506,83

5 - Komunikace pozemní

3 174 285,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 403,12

997 - Přesun sutě

7 532,01

998 - Přesun hmot

8,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt:

1 - Cesta do Suché

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 149 735,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 149 735,98

D 1

Zemní práce

062 506,83

1	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	620,000	55,35	34 317,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	122252515	Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	1 612,900	66,60	107 419,14	CS ÚRS 2020 01
	W		odkopávky		612,9		612,900	
	W		odkopávky pro aktivní zónu		1000,0		1 000,000	
	W		Součet		1 612,900			
3	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 210,020	85,17	103 057,40	CS ÚRS 2020 01
	W		přebytek výkopu na skládku Modlany		612,9+1000,0-108,6-1471,4*0,2		1 210,020	
	W		Součet		1 210,020			
4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	108,600	56,39	6 123,95	CS ÚRS 2020 01
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 000,000	40,34	40 340,00	CS ÚRS 2020 01
	W		ŠD do aktivní zóny		2000,0*0,5		1 000,000	
	W		Součet				1 000,000	
6	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 800,000	251,71	453 078,00	CS ÚRS 2020 01
	W		1000*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			
	W		Součet		1 800,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 057,000	71,72	147 528,04	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: přebytek výkopu - skládka Modlany					
	W		1210*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		2 057,000			
	W		Součet		2 057,000			
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	5 359,500	6,63	35 533,49	CS ÚRS 2020 01
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	5,600	36,33	203,45	CS ÚRS 2020 01
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 109,900	31,45	34 906,36	CS ÚRS 2020 01
	D	5	Komunikace pozemní				3 174 285,78	
11	K	584851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	8 760,000	117,29	1 027 460,40	CS ÚRS 2020 01
	W		komunikace - živičný povrch					
	W		4560,0+4200,0		8 760,000			
	W		Součet		8 760,000			
12	K	585155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	4 000,000	312,45	1 249 800,00	CS ÚRS 2020 01
	W		komunikace - živičný povrch					
	W		4000,0		4 000,000			
	W		Součet		4 000,000			
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuťněním	m3	294,280	152,73	44 945,38	CS ÚRS 2020 01
	W		0,2m3/m - materiál z odkopávek		294,280			
	W		1471,4*0,2		294,280			
	W		Součet		294,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	4 000,000	15,99	63 960,00	CS ÚRS 2020 01
	W		kommunikace - živichný povrch					
	W		4000,0		4 000,000			
	W		Součet		4 000,000			
15	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	4 000,000	9,53	38 120,00	CS ÚRS 2020 01
	W		kommunikace - živichný povrch					
	W		4000,0		4 000,000			
	W		Součet		4 000,000			
16	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4 000,000	187,50	750 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		kommunikace - živichný povrch					
	W		4000,0		4 000,000			
	W		Součet		4 000,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 403,12	
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	467,47	467,47	CS ÚRS 2020 01
18	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1 763,22	1 763,22	CS ÚRS 2020 01
19	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	601,35	1 202,70	CS ÚRS 2020 01
	W		zpětná montáž stávající DZ					
	W		1		1,000			
	W		nová DZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
20	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 152,79	1 152,79	CS ÚRS 2020 01
21	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	816,94	816,94	CS ÚRS 2020 01
D 997			Přesun sutě				7 532,01	
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	136,400	41,00	5 592,40	CS ÚRS 2020 01
23	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	409,200	4,74	1 939,61	CS ÚRS 2020 01
	W		136,4*3 *Přepočtené koeficientem množství		409,200			
	W		Součet		409,200			
D 998			Přesun hmot				8,24	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,230	35,83	8,24	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt:

1 - Cesta do Suché

Soupis:

A701/01/2021 - méněpráce

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant:

B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s r o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-178 935,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-178 935,68

1 - Zemní práce

-127 928,40

5 - Komunikace pozemní

-49 588,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 418,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt:

1 - Cesta do Suché

Soupis:

A701/01/2021 - méněpráce

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-178 935,68

D HSV Práce a dodávky HSV

-178 935,68

D 1 Zemní práce

-127 928,40

1	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1 783,720	71,72	-127 928,40	
---	---	-----------	--	---	------------	-------	-------------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přebytek výkopu - skládka Modlany

D 5 Komunikace pozemní

-49 588,99

2	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-3 101,250	15,99	-49 588,99	
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 418,29

3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	-1,000	601,35	-601,35	
4	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	-1,000	816,94	-816,94	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	29 264,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 264,02
VRN3 - Zařízení staveniště	19 015,30
VRN4 - Inženýrská činnost	10 248,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 264,02	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							29 264,02	
D VRN3 Zařízení staveniště							19 015,30	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 015,30	19 015,30	
D VRN4 Inženýrská činnost							10 248,72	
2	K	043154000	Zkoušky hutníci	kpl	4,000	2 562,18	10 248,72	

Denní záznamy stavby: 2101132

List č.

21967

Datum:

POČASÍ POLOŽAJNOST +12°C/24°C

PRACOVNI DOPIS 7⁰⁸ - 17⁰⁰ h

Prüfungstermin : KTHP 21. April 2007

IX LIDIC PAVEL HALADA

MR BOOR PER COPY
KORPER 2 ME REU VERBODEN GGT

MECHANIZACE: ZEMLI, VÁLCO, KREIDER, RYHLOVÝM 30
HODNOST, DOKONČENÍ VÁRSTVY

TOPIS PRACE: NAVIŽNÍ NAČ 0/42 ZHUTNĚNÍ CROCHOMÍ

НАУЧ. ЗЕМ. КОД. 0/32 ЗНАЧ. НАЗ. УРОВНЯ

✓ V8 UP AIRS. ✓ HARRY NO C2

- provedení zatěžovací zkoušky (rotová krouhová)

CELLID STAVENSTE

Príloha LABORATORNÝH ŠKŮK S OVLÁDANÝM VYHOVUJÍCIM

Probekontrolle der zu nichti stehende, d. h. nicht
e. andere, belu ~~stehende~~ (AD). Der Prozess ist
AD 11 + 12

A) Plutitel vaboli, neprirodni infiltracijske postotke v
delovnem mišljenju, haloperidol, vnetje vnetij, SD a npr.
ledene zadržani krmilnici. Actevely dorov,
na vnetijem vnetjem sodeluje, določatel take.

2) Objednal jsem je na pečení u celiho komitace
počet ročníků byl podle na budování komitaci
vedení do příštího roku

3) Chybné prebievať kotvením vreten 3D 0-32

AD

7c slide

7. abjadatulo