

číslo registrační (Objednatel): CHABA/KUČ/352/21/02

číslo registrační (Zhotovitel):

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 12. 2021, pod č. Objednatele CHABA/KUČ/352/21, v rámci zakázky s názvem Komunikace na plochách pro rekreační využití (PD) a kódem A693 (zakázka č. PN200412001), ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 8. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: **in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.**
Na Valích 899, 440 01 Louny
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 2275

IČO: 44569688, DIČ: CZ44569688, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Zastoupená:

Ing. Pavlem Mrzenou – jednatelem společnosti

Ing. Alenou Pavlíkovou – jednatečkou společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Na Valích 899, 440 01 Louny

I.

Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

Zhotovitel požádal dne 17. 3. 2022 Objednatele o prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy z důvodu prodloužení Objednatele s předáním podkladů týkajících se geodetického zaměření lokality. Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy navrhl posunout na den 30. 4. 2022.

Objednatel zkonstatoval, že se ocitl v prodlení se splněním svého smluvního závazku poskytnout Zhotoviteli po uzavření Smlouvy dokumentaci ohledně geodetického zaměření území (dále jen „zaměření“). Zhotovitel o toto zaměření požádal Objednatele na prvním kontrolním dnu ke kontrole PD, dne 26. 1. 2022. Objednatel toto zaměření připravil a elektronicky jej zaslal Zhotoviteli dne 11. 2. 2022. Zasláné zaměření však nebylo ve vztahu k předmětu Smlouvy dostatečně podrobné a Zhotovitel proto sám zajistil externí doměření geodetických bodů nezbytných pro řádné provedení PD. Výše uvedená činnost způsobila prodloužení ve zpracování PD, které Zhotovitel nezavinil.

Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy do 30. 4. 2022.

II.

Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy: **nejpozději 30. 4. 2022**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Chlumci dne



Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Lounech dne



Ing. Pavel Mrzena
jednatel
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
(Zhotovitel)



Ing. Alena Pavlíková
jednatelka
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
(Zhotovitel)