

Dodatek č. 5

Smlouvy o dílo, na akci: Sektor VIII – etapa III

č. NŘZ/Ně/040/2020

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 17. 12. 2021 a Dodatku č. 4 účinného ode dne 22. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 5.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ


Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH


Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických



Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních



Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 12459

IČO: 281 69 522, **DIČ:** CZ28169522

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.

č. ú. [REDACTED]

Zastoupen: Luděk Kostkou, předsedou představenstva

Ivanem Havlem, členem představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2843

IČO: 255 47 631, **DIČ:** CZ25547631

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.

Zastoupen: Ing. Petrem Kopečným, provozně technickým ředitelem a Ing. Martou Vicanovou, vedoucí ekonomického úseku na základě plné moci

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

IČO: 250 41 738, **DIČ:** CZ25041738

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

č. ú.

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK:

(dále
společně jen
„Smluvní
strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je:

1. aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram, a to dle upřesnění a návrhu Zhotovitele;
2. změna postupu prací a ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat.

Během realizace sanačních prací došlo k upřesnění rozsahu kontaminovaných zemín a vod. Celkové množství odtěžených kontaminovaných zemín bylo oproti předpokládanému množství dle projektové dokumentace dosud vysanovaných sond větší. Senzoricky i vizuálně byla zjištěna zřejmá kontaminace zasahující i mimo projektové kontury sanačních jam.

Celkové množství kontaminovaných vod, které bylo při sanačních pracích zastiženo, odčerpáno a odvezeno k přečištění, bylo oproti předpokládanému množství dle projektové dokumentace dosud vysanovaných sond naopak podstatně menší. Rozsah sanačních prací tak bude třeba v rámci odtěžování kontaminovaných zemín zvýšit (dále jen „vícepráce“) a v rámci odčerpávání kontaminovaných vod snížit (dále jen „méněpráce“).

V souvislosti se začleněním víceprací nebudou vytvořeny žádné nové položky v rozpočtu dle Smlouvy. Výše uvedená změna Smlouvy byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 12. 1. 2023, zástupci Objednatele, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Na jeho základě byla vytvořena příloha č. 2 Dodatku č. 5 - Protokol změny č. A6078/2023/04 včetně přílohy č. 1 - Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny a přílohy č. 2 – Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023. Dále byla zpracována příloha č. 1 Dodatku č. 5 - Časový a finanční harmonogram, která představuje aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy, a příloha č. 3 Dodatku č. 5 – Celkový soupis prací.

Uvedená změna ceny díla (hodnota víceprací a méněprací podle Dodatku č. 5) představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 0,54 % hodnoty závazku. Celková změna ceny díla po uzavření Dodatku č. 5 činí 6,17 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany upřesňují a aktualizují původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram v těchto částech:

- finanční harmonogram za rok 2022;
- předpokládaný finanční harmonogram pro rok 2023.

Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	569 896 598,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	572 417 873,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	578 177 399,83 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	579 785 836,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	+ 572 124,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 2 561 351,40 Kč
Cena díla po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	577 796 609,43 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 5. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 5 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 5.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 5, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tisni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:
- Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram (příloha č. 2 Smlouvy)
- Příloha č. 2: Protokol změny č. A6078/2023/04 včetně přílohy č. 1: Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, přílohy č. 2: Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023
- Příloha č. 3: Celkový soupis prací

Ve Stráži pod Ralskem dne



27.03.2023 13:27

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
(Objednatel)


V Praze dne



Datum: 2023.02.28
12:59:33 +01'00'

Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Praze dne



Datum: 2023.02.28
12:58:13 +01'00'

Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Ústí nad Labem dne



Datum: 2023.02.24
08:16:39 +01'00'

Ing. Radko Vrbík
jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Časový a finanční harmonogram

rok	počet SEZ (ks)	cenový objem (Kč)
2020	11	147 510 299,56 Kč
2021	14	204 188 354,70 Kč
2022	12	92 217 442,14 Kč
2023	12	125 948 224,09 Kč
2024	0	7 932 288,94 Kč
CELKEM	49	577 796 609,43 Kč

Příloha č. 2

**Protokol změny č. A6078/2023/04 vč.
přílohy č. 1 – Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
přílohy č. 2 - Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023**

Protokol změny stavby	č.: A6078/2023/04
Zhotovitel: Společnost GG-MND-REK vzniklá na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019 <i>Vedoucí společnosti:</i> GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	Objednatel: DIAMO, státní podnik oděštný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: Sektor VIII – etapa III (kód akce A6078)	Datum změny: 13. 1. 2023
Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 02/2019 Ing. Pavlem Magnuskem, IČO 45162948	Smlouva o dílo: č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 č. zhotovitele: AV.200004.1.140 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4
Stavební objekt: Sanace zemín a podzemních vod	
Nepředvídatelná změna prací: 1. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace zemín 2. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace podzemních vod	
<i>Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	
Důvod provedení změny: Během realizace sanačních prací v období od zahájení Díla, kdy byly zrealizovány sanační práce u 11 sond (z celkových 12), došlo k upřesnění množství kontaminovaných zemín a vod. Skutečné celkové množství odtěžených kontaminovaných zemín bylo o 8,27% větší (tj. 1494,70 m ³) oproti celkovému množství dle Projektové dokumentace dosud vysanovaných sond (tj. 1380,50 m ³). Senzoricky i vizuálně byla zjištěna zřejmá kontaminace zasahující i mimo projektované kontury sanačních jam. Skutečné množství kontaminovaných vod, které bylo při sanačních pracích zastiženo, odčerpáno a odvezeno k přečištění, činí pouze 26,98% (tj. 431,00 m ³) oproti celkovému množství dle Projektové dokumentace dosud vysanovaných sond (tj. 1597,50 m ³). Tato skutečnost nebyla před zahájením prací známa a objednatel ji nemohl předvídat. U kontaminovaných zemín dojde k navýšení celkového množství (o 114,00 m ³). U kontaminovaných vod dojde ke snížení celkového množství (o 1167,00 m ³).	
Tímto Protokolem změny dojde ke snížení celkové ceny díla dle SoD.	

Tento Protokol změny stavby řeší tuto skutečnost z toho důvodu, aby bylo možné dokončit sanační práce i u poslední sondy P54, a to v projektovaném rozsahu.

Rozsah položek v kompletu sanací, u kterých bude upraveno množství jednotek a jejich finanční vyčíslení, je přílohou (Příloha č. 1) tohoto Protokolu změny a bude obsaženo v Dodatku č. 5 ke SoD.

Tato změna byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 12. 1. 2023 - zástupci objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023 je přílohou č. 2 tohoto Protokolu změny.

Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity pouze a jen zasmělněné jednotkové ceny.

Hodnota změny:

Na základě výše uvedeného byl vyhotoven položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny.

Vícepráce (sanace zemin) ... + 572.124,00 Kč

Méněpráce (sanace vod) ... - 2,561.351,40 Kč

Změna celkem ... - 1,989.227,40 Kč

Rekapitulace finančních dopadů změn *:

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo vč. Dodatků 1 - 4 579,785.836,83 Kč

Změny celkem..... -1,989.227,40 Kč

Hodnota závazku po provedení změny 577,796.609,43 Kč

**Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH*

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Zápis z kontrolního dne 12. 1. 2023

Za zhotovitele:	Ing. Ondřej Valenta Řešitel projektu	
Za supervizi:	RNDr. Ivo Staněk Supervizor	
Za projektanta:	Ing. Pavel Magnusek Manažer projektu	
Za objednatele:	Marek Vybíral Vedoucí střediska Hodonín	



Úkon	KCP	jednotka	Rozpočet dle SoD vč. Dodatků č. 1 - 4				Změna (vícepráce) dle PZ č. A6078/2023/04		Změna (méněpráce) dle PZ č. A6078/2023/04		Celkem SoD dle PZ č. A6078/2023/04	
			jednotek	cena/j	cena celkem	jednotek	cena celkem vícepráce	jednotek	Kč	jednotek	Kč	
sanace podzemní voda	zásep sáňací jámy se zhutněním	m3	1 925,00	91,00 Kč	175 175,00 Kč	6,00	546,00 Kč			1 931,00	175 721,00 Kč	
	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezidíleponie zpět se zhutněním do 20 m	m2	1 234,00	30,00 Kč	37 020,00 Kč					1 234,00	37 020,00 Kč	
	zbětné přemístění původně skryté ornice z mezidíleponie zpět do 25 m	m3	501,00	30,00 Kč	15 030,00 Kč					501,00	15 030,00 Kč	
	sled a řízení sáňacích prací	hod	312,00	780,00 Kč	243 360,00 Kč					312,00	243 360,00 Kč	
	doprava vzorků do laboratoře	km	2 220,00	16,00 Kč	35 520,00 Kč					2 220,00	35 520,00 Kč	
sanace podzemní voda	čerpaní kontaminované vody ze stavební jámy do SÚJS na výšku 10 m do ČAJS	hod	464,00	1 580,00 Kč	733 120,00 Kč			-310,08	-489 926,40 Kč	153,92	243 193,60 Kč	
	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	m3	1 748,00	445,00 Kč	777 860,00 Kč			-1 167,00	-519 315,00 Kč	581,00	258 545,00 Kč	
	likvidace kontaminovaných vod	m3	1 748,00	1 330,00 Kč	2 324 840,00 Kč			-1 167,00	-1 552 110,00 Kč	581,00	772 730,00 Kč	
vyhodnocení prací	závěrečná zpráva	ks	1,00	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč					1,00	570 000,00 Kč	
	mapové podklady a přiložky	ks	1,00	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč					1,00	190 000,00 Kč	
	doplnění databaze SEKM	ks	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč					1,00	230 000,00 Kč	
	průběžné zpravy pro KD kvartál	ks	18,00	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč					18,00	810 000,00 Kč	
Cena celkem			579 785 836,83 Kč			572 124,00 Kč		-2 561 351,40 Kč		577 796 609,43 Kč		
								-1 989 227,40 Kč				

Datum vyhotovení: 13.1.2023

Zhotovitel: Ing. Ondřej Valenta
řešitel projektu

Objednatel: Marek Vybiral
vedoucí střediska Hodonín



Zápis ze 43. kontrolního dne realizace akce „Sektor VIII etapa III“

Den konání: 12. 1. 2023

Místo konání: DIAMO, s.p., o.z. PKÚ, středisko Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

PKÚ –

GEOSAN GROUP a.s. –

MND Drilling & Services a.s. –

HGG, spol. s r.o. (supervize) –

Autorský dozor –

Omluvení:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací **ve sledovaném období prosinec 2023**
3. Zpráva supervize
4. Diskuze

1. Zahájení

Jednání zahájil p. Vybíral.

2. Zpráva zhotovitele

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl Ing. Klíka, písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období neprobíhala žádná inženýrská činnost.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

Ve sledovaném období byla po ukončení relikvidačních prací u sondy B38 provedena demontáž panelové pracovní plochy a panelové komunikace. Pozemky v okolí sondy byly následně dorovnány orníci do nivelety okolního terénu. Dotčené pozemky pak byly protokolárně vráceny vlastníkům či uživatelům zpět k užívání.

c) Dohledání ústí starých sond

Ve sledovaném období nebylo dohledáno žádné ústí sondy.

Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 33 sond: B5, B7, B8, B10, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B30, B34, B36, B37, B40, B48, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, KOB1, NEM6, P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období byly dokončeny relikvidační práce na sondě B36. Relikvidace sondy B36 byla provedena v termínu od 30.11. – 19.12.2022 dle schváleného projektu. Detailní průběh relikvidačních prací je obsažen v měsíční zprávě zhotovitele.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 32 sond: B5, B8, B10, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B34, B36, B37, B40, B48, B52, B7, HR22, HR56, HR79, KOB1, LU94A, LU180, NEM6, P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

e) Sanace zemin a vod

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné sanační práce.

f) Monitoring účinnosti sanace

Ve sledovaném období neprobíhal žádný monitoring účinnosti sanace.

g) Ukončené sanační práce

Od začátku prací byly ukončeny sanační práce v okolí 9 SEZ a 2 kališť. Sanace proběhly v okolí sond – B10, B20, B43, HR34, HR186, KOB1, LU126, LU162 a SN1. Dále sanace proběhly u kališť LU162 a SN1.

h) Výhled prací

V následujícím období (leden 2023) nebudou probíhat žádné práce.

Závěr

Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl RNDr. Staněk. Ve sledovaném období supervize vydala stanovisko k fakturaci za období 11/2022. Supervize zajistila účast na čtvrtletním a měsíčním kontrolním dni.

Supervize může konstatovat, že práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dodatky smlouvy o dílo. Supervize nemá k průběhu prací žádné připomínky.

4. Diskuze

- a) Ze strany objednatele – p. Vybíral seznámil účastníky dnešního kontrolního dne se skutečností, že během realizace sanačních prací od zahájení Díla došlo k upřesnění využití množství měrných jednotek u sanací zemin a sanací podzemních vod.

K dnešnímu dni je skutečné množství měrných jednotek odtěžených zemin vyšší oproti předpokladům v projektových dokumentacích. Důvodem navýšení je senzory i vizuálně potvrzená kontaminace zemin zasahující i mimo projektované kontury již realizovaných sanačních jam.

Dále je k dnešnímu dni čerpání množství měrných jednotek na sanací podzemních vod výrazně nižší, než byly projektové předpoklady.

Je zřejmé, že se jedná o skutečnosti, které nebyly před zahájením prací známy a objednatel prací je nemohl předvídat.


Aby bylo možné, dokončit sanační práce i u poslední sondy P54 v projektovaném rozsahu, bude navýšeno celkové množství měrných jednotek u položky sanace zemín a sníženo celkové množství měrných jednotek u položky sanace podzemních vod. V důsledku těchto změn dojde ke snížení celkové ceny díla dle SoD.

- b) Současně p. Vybíral požádal zástupce supervize a autorského dozoru o vyjádření k tomuto řešení.
- c) Zástupce supervize s navrženým řešením souhlasí.
- d) Zástupce autorského dozoru s navrženým řešením souhlasí.
- e) Zástupce objednatele p. Vybíral uvedl, že v souvislosti s uvedenými změnami bude uzavřen Dodatek č. 5 ke SoD.
- f) Předmětem Dodatku č. 5 ke SoD bude rovněž aktualizace harmonogramu prací zhotovitele v souladu s čl. IV odst. 3 a čl. XVIII odst. 8 SoD. Dodatek bude uzavřen do konce měsíce února 2023.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Termín příštího řádného kontrolního dne nebyl stanoven.

Zapsala: Bc. Markéta Šimečková



Příloha č. 3

Celkový soupis prací

Příloha č.3 Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ne/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 5

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/J	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace	45255110-3	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch		kpl	44,00		563 921 832,83 Kč
sanace zemina	71315300-2	geodetické vytyčení sanačního výkopu u SEZ		ks	12,00	7 500,00 Kč	90 000,00 Kč
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	12,00	7 500,00 Kč	90 000,00 Kč
	45112000-5	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	501,00	36,00 Kč	18 036,00 Kč
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	1 234,00	138,00 Kč	170 292,00 Kč
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	1 234,00	30,00 Kč	37 020,00 Kč
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	1 705,00	138,00 Kč	235 290,00 Kč
	90733700-1	odběr vzorků zeminy		ks	168,00	50,00 Kč	8 300,00 Kč
	71900000-7	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	168,00	900,00 Kč	149 400,00 Kč
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	1 705,00	59,00 Kč	100 595,00 Kč
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 8 km	162 70 1101	m3	1 705,00	535,00 Kč	912 175,00 Kč
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 8km	162 70 1109	m3	15 504,00	21,00 Kč	325 584,00 Kč
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	1 705,00	20,00 Kč	34 100,00 Kč
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	2 899,80	2 375,00 Kč	6 887 025,00 Kč
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	1 931,00	640,00 Kč	1 235 840,00 Kč
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	1 931,00	91,00 Kč	175 721,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	1 234,00	30,00 Kč	37 020,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	501,00	30,00 Kč	15 030,00 Kč
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací		hod	312,00	780,00 Kč	243 360,00 Kč
	60140000-1	doprava vzorků do laboratoře		km	2 220,00	16,00 Kč	35 520,00 Kč
sanace podzemní voda	76532000-1	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	115 10 1201	hod	163,92	1 580,00 Kč	243 193,60 Kč
	90741000-3	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	581,00	445,00 Kč	258 545,00 Kč
	90733900-3	likvidace kontaminovaných vod		m3	581,00	1 330,00 Kč	772 730,00 Kč
vyhodnocení prací	90715000-2	závěrečná zpráva		ks	1,00	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč
	90715000-2	mapové podklady a přílohy		ks	1,00	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
	90715000-2	doplňování databáze SEKM		ks	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	18,00	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč
Cena celkem						577 796 609,43 Kč	