

Dodatek č. 1

Prováděcí smlouvy č. 18 č. KLA/Po/072/2021 (RD – Pochlovická 23/32) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020

č. KLA/Po/072/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a



Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
č.p. 65, 431 51 Okounov

IČO 250 28 316 **Bankovní spojení:** Československá obchodní

DIČ CZ25028316 banka, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. B1751

Zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 8 Prováděcí smlouvy č. 18 k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020, na akci „Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“, kód akce: A2333 (dále i jen jako „PS“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Prováděcí smlouvu, uzavřenou dne 20. 4. 2021 pod č. KLA/Po/072/2021 a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

1. Zhotovitel požádal Objednatel o prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace, který je uveden v odst. 1 čl. III. uzavřené PS. V odůvodnění své žádosti uvedl objektivní, skutečnost, zjištěnou až po uzavření PS, resp. po zahájení prací:
 - Zaměření a průzkum objektu, včetně následného projednání návrhu oprav a změn rodinného domu čp. 23/32 v ul. Pochlovická v Kynšperku nad Ohří bylo pozdrženo o tři týdny ze strany vlastníka objektu, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu současného uživatele (a bývalého spolumahitele) rodinného domu.

Ze shora uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli o 21 kalendářních dnů, tedy o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl z důvodů na straně vlastníka objektu provádět práce.

2. Objednatel při formální kontrole smluv zjistil chybu v psaní u čísla PS uvedeného v záhlaví, kdy namísto správného č. KLA/Po/072/2021 je chybně uvedeno č. KLA/Po/072/2020. Smluvní strany se proto dohodly na formální opravě chyby v psaní v záhlaví PS a současně se dohodly, že v označení tohoto Dodatku č. 1 již použijí správné číslo PS.

II. Změna Prováděcí smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli:

nejpozději 30. července 2021

2. Smluvní strany opravují chybu v psaní u čísla PS uvedeného v záhlaví tak, že se ruší stávající text záhlaví PS a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:


Prováděcí smlouva č. 18 č. KLA/Po/072/2021 (RD – Pochlovická 23/32) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tisni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.


V Chlumci dne

V Okounově dne


Datum: 2021.07.14 09:30:00
+02'00'

Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)


Datum: 2021.07.13
14:30:42 +02'00'

Jaroslav Oršuliak
člen představenstva
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Zhotovitel)