

Dodatek č. 1

Prováděcí smlouvy č. 22 č. KLA/Po/076/2021 (RD – Pochlovická 28/7) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020

č. KLA/Po/076/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a



Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
č.p. 65, 431 51 Okounov

IČO 250 28 316 **Bankovní spojení:** Československá obchodní

DIČ CZ25028316 banka, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. B1751

Zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 8 Prováděcí smlouvy č. 22 k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020, na akci „Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“, kód akce: A2333 (dále i jen jako „PS“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Prováděcí smlouvu, uzavřenou dne 20. 4. 2021 pod č. KLA/Po/076/2021 a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace, který je uveden v odst. 1 čl. III. uzavřené PS. V odůvodnění své žádosti uvedl objektivní skutečnost, která byla zjištěna až po uzavření PS, resp. před zahájením prací:

- Přestože PS byla uzavřena již dne 20. 4. 2021 a účinnosti nabyla dne 21. 4. 2021, nezajistil Objednatel Zhotoviteli přístup k rodinnému domu čp. 28/7 v ul. Pochlovická, v Kynšperku nad Ohří. Opakovaná jednání Objednatele i Zhotovitele s vlastníky rodinného domu pak vedla k tomu, že vlastníci umožnili Zhotoviteli provést zaměření a průzkum rodinného domu až dne 1. 6. 2021, tedy o téměř 6 týdnů později.

Ze shora uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli do 5. 8. 2021, tedy o 27 kalendářních dnů.

II. Změna Prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli:


nejpozději 5. srpna 2021

III. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tisni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

V Chlumci dne

V Okounově dne


Datum: 2021.07.14 09:30:55
+02'00'

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)


Datum: 2021.07.13
14:29:48 +02'00'

Jaroslav Oršuliak
člen představenstva
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Zhotovitel)